PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
Website : http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail : perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
Nomor : .600.1.18/...205/PUPR/ 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 4 (empat) bulan Agustus tahun 2026, bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, telah diselenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulan II Tahun 2026, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR, Ir. Lalu Rahadian, M.Si., dengan dihadiri oleh unsur pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di lingkungan Dinas PUPR sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir (Lampiran I).

Rapat membahas capaian progres fisik dan realisasi keuangan pada lima bidang utama, yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Tata Ruang, dan UPT Pengelolaan Air Limbah Daerah (PAL-D), sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

A. Pokok Bahasan

a. **Bidang Bina Marga** melaksanakan 92 paket pekerjaan bersumber dari dana Pokir dengan 72 paket telah selesai; capaian kontrak hingga bulan Agustus mencapai 89%. Perhatian khusus diberikan pada Paket Urgent Desa Pringgarata (progres 40%, batas waktu 17 Agustus 2026), Jembatan Pokir (progres fisik 20%), Jembatan Aik Bual (deviasi 1,7% akibat kendala kondisi tanah), serta Jalan Kidang–Semoyan (progres fisik 2,28%, belum memenuhi target).

b. **Bidang Cipta Karya** melaksanakan 5 sub-kegiatan utama dengan capaian Program Air Limbah 97,73% (20 paket telah PHO), Program Penataan Bangunan Gedung 85,14%, Program Air Bersih dengan realisasi keuangan 32,2%, penataan Makam Pahlawan, hibah/pokir instansi vertikal, serta DAK SPAM Cerorong Danau Biru yang progres pelaporannya baru mencapai 27% karena dokumen RISPAM belum selesai. Terdapat pula kendala administratif berupa kelalaian operator DAK dalam pengisian laporan pada 4 lokasi.

c. **Bidang Sumber Daya Air (SDA)** dengan total anggaran Rp2,7 miliar, melaporkan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (11 paket, progres fisik 63%), Peningkatan Jaringan Irigasi (4 paket, progres fisik 82%), kegiatan EFAKSI (progres 5%), Penguatan Kapasitas Kelembagaan (47%), rencana kunjungan Asian Development Bank (ADB), usulan Program Inpres senilai Rp35 miliar, serta sinergi dengan BBWS dan P3A.

d. **Bidang Tata Ruang** melaksanakan 3 sub-kegiatan yaitu Perencanaan (progres fisik 73,79%, verifikasi Lahan Baku Sawah/LBS mencapai 87,36%), Pemanfaatan Ruang (43 layanan PKKPR dan 195 layanan informasi tata ruang), serta Pengendalian Ruang (penerbitan Surat Peringatan SP1, SP2, dan SP3). Terdapat kendala administrasi terkait pencairan honorarium anggota Forum Penataan Ruang (FPR).

e. **UPT Pengelolaan Air Limbah Daerah (PAL-D)** melaporkan peningkatan indikator Sanitasi Aman dari 2,75% menjadi 3,4%, kemajuan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) hingga tahap FGD ke-2 dan simulasi pilot project 100 pelanggan di wilayah Labulia, kapasitas pengolahan 25 m^3/hari dengan suplai baru mencapai 3 m^3/hari (target efektivitas 14 m^3/hari), serta kebutuhan optimalisasi retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan tersebut, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Bina Marga agar segera mengevaluasi keterlambatan progres pada ruas Jalan Kidang–Semoyan dan mempercepat penyelesaian paket urgent di Desa Pringgarata sebelum batas waktu 17 Agustus 2026.
2. Bidang Cipta Karya agar segera menegur operator DAK yang lalai dalam pengisian laporan serta menuntaskan dokumen RISPAM sebagai syarat Readiness Criteria.
3. Bidang Tata Ruang agar segera menuntaskan permasalahan administrasi honorarium FPR agar proses penerbitan PKKPR tidak terhambat.
4. UPT PAL-D diminta meningkatkan sosialisasi penyedotan lumpur tinja agar utilitas fasilitas meningkat mendekati target efektivitas 14 m^3/hari.
5. Secara umum, capaian fisik dan keuangan pada sebagian besar bidang menunjukkan tren positif, namun beberapa paket strategis (Jembatan Aik Bual, Jalan Kidang–Semoyan, RISPAM DAK SPAM) mengalami deviasi dan memerlukan pengendalian intensif pada periode berikutnya.
6. Hasil rapat ini akan menjadi bahan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Rencana Tindak Lanjut, dan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 4 Agustus 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas,

Ir. Lalu Rahadian, M.Si
NIP. 196712311992031117

Penyusun Berita Acara,

Tody Auliya, ST
NIP. 198406092010011016