PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511

BERITA ACARA

NOMOR : 600.1.1/259/ TAHUN 2026

tentang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2026

Pada hari Selasa tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, telah dilaksanakan Rapat Rutin Bulanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 yang dimulai pukul 08.30 Wita (selepas Apel Pagi) sampai dengan selesai. Berita Acara ini memuat hasil monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2026.

A. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Undangan Kepala Dinas Nomor 600.1.1/233/DPUPR Tahun 2026 tanggal 6 September 2026 perihal Undangan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan III, beserta Daftar Undangan.
2. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah (data sementara), yang memuat realisasi anggaran, kontrak, dan fisik, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta capaian outcome program.
3. Laporan Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2026 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, sebagai pembanding perkembangan kinerja dan sumber status tindak lanjut Triwulan I dan II.

B. Waktu dan Tempat

Uraian	Keterangan
Hari / Tanggal	Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu	08.30 Wita (selepas Apel Pagi) sampai dengan selesai
Tempat	Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

C. Peserta Rapat

Peserta rapat adalah pejabat dan pegawai sebagaimana tercantum dalam Daftar Undangan berikut. Status kehadiran diisi berdasarkan Daftar Hadir yang dilampirkan secara terpisah.

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. Lalu Rahadian, M.Si.	Kepala Dinas
2	Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas
3	Munawardi, ST	Kepala Bidang Sumber Daya Air
4	Lalu Rudi Hermawan, S.T., M.PWK.	Kepala Bidang Penataan Ruang
5	Iqbal Prayadi Saputra, ST., MT	Kepala Bidang Cipta Karya
6	Ekanita Sovianti, S.T., M.Eng.	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
7	Nurul Chairani, S.T.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda
8	Rahmat Irawan, ST., MT	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
9	Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, ST	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
10	Ahmad Halifi, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha Bidang Jasa Konstruksi
11	Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

No.	Nama	Jabatan
12	Tody Auliya, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda
13	Arief Munandar, ST	Penelaah Teknis Kebijakan
14	Mahendra, ST	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Maya Gita Pertiwi, ST	Penelaah Teknis Kebijakan

Khusus untuk Kepala Bidang Sumber Daya Air, diminta menugaskan Pengamat sebagai peserta rapat.

D. Pokok Bahasan

Rapat membahas hasil monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2026, yang meliputi: (a) status dan kualitas data; (b) capaian IKU dan outcome program; (c) realisasi anggaran, kontrak, dan fisik; (d) efisiensi penggunaan sumber daya; (e) faktor pendorong dan penghambat; serta (f) rencana tindak lanjut Triwulan IV Tahun 2026 dan usulan perencanaan tahun berikutnya.

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi

E.1 Status dan Kualitas Data

Seluruh angka realisasi Triwulan III bersifat sementara. Realisasi anggaran bersumber dari berkas LS DPUPR 2026 yang dibuat pada 13 Oktober 2026 dan belum mencantumkan tanggal posisi data [konfirmasi: tanggal posisi data LS]. Hal-hal yang dicatat rapat:

a. Realisasi keuangan kumulatif Triwulan III sementara sebesar Rp45.007.219.395 atau 68,68% dari pagu PK Rp65.534.457.578 (basis LS).

b. Realisasi Renja kumulatif sampai Triwulan III sebesar Rp27.332.042.784 (Triwulan I-II Rp25.700.308.784 dan Triwulan III Rp1.631.734.000). Selisih terhadap LS sebesar Rp17.675.176.611, terbesar pada Penyelenggaraan Jalan.

c. Indikator outcome Triwulan III belum dilaporkan pada Renja. Nilai Triwulan II dipertahankan dan tidak dinyatakan sebagai capaian Triwulan III.

d. Keempat IKU identik dengan Triwulan I dan II. Target triwulanan belum ditetapkan, sehingga capaian dihitung terhadap target tahunan 2026.

e. Fisik subkegiatan tidak konsisten dengan fisik program. Contoh: Rekonstruksi Jalan fisik subkegiatan 45,16% sedangkan fisik program Jalan 70%.

f. Matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada notulensi 6 Oktober 2026 identik dengan Triwulan II, sehingga status tindak lanjut belum dapat diverifikasi.

E.2 Capaian IKU Triwulan III Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi Tw III	Capaian thd Target	Status
1	IKLI (I.T.1)	Indeks (0-100)	53,91	65,70	121,87%	Sangat Tinggi
2	Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1)	Poin (0-100)	63,33 (SK)	61,89	97,73%	Sangat Tinggi; kurang 1,44 poin
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2)	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3)	Poin (0-100)	73,04	72	98,58%	Sangat Tinggi; kurang 1,04 poin

Keempat IKU tidak berubah selama tiga triwulan. Untuk SAKIP, hal ini wajar karena nilainya merupakan hasil evaluasi resmi tahunan. Untuk IKLI dan Indeks Infrastruktur, nilai indeks belum merekam kemajuan fisik Triwulan I-III, padahal fisik pada LS sudah tinggi (Bina Marga 80%, Sumber Daya Air 100%, Cipta Karya 70%) dan serapan 68,68% dari pagu PK. Komponen Konektivitas, Internet, dan

Listrik, yang menurut bobot SK menyumbang kenaikan rencana indeks (±43%), belum memiliki indikator pada PK bidang. Dugaan ini perlu dikonfirmasi kepada pengelola data.

Pada IKU Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, layanan KKPR Triwulan III tercatat 32 layanan (kumulatif 256 dari target 300 atau 85,33%) pada Renja, sedangkan Monev mencatat 44 PKKPR dan 75 informasi ruang. Pengendalian ruang melampaui target dengan 2 SP1 dan 4 SP2. Sebanyak 38 dari 245 permohonan dikembalikan karena kelengkapan dokumen belum memenuhi standar.

E.3 Capaian Outcome Program dan Posisi terhadap Target Renstra 2030

Outcome program menggunakan nilai terakhir yang tersedia, yaitu Triwulan II (rincian pada Lampiran 1). Terhadap target akhir Renstra 2030, terdapat 10 indikator yang belum tercapai berdasarkan realisasi terakhir:

a. Indeks Infrastruktur (seri SK): kesenjangan 12,39 poin.
b. Nilai Implementasi SAKIP: kesenjangan 8,12 poin.
c. Kondisi irigasi: kesenjangan 10,47 poin.
d. Ketahanan air (RT akses air minum layak): kesenjangan 1,84 poin.
e. RT akses air minum SPAM terlindungi: kesenjangan 3,65 poin.
f. RT akses air limbah domestik aman: kesenjangan 3,75 poin.
g. RT akses sanitasi aman: kesenjangan 9,19 poin.
h. Konsumsi listrik per kapita: kesenjangan 150,42 kWh.
i. Fasilitas pemda ber-EBT: kesenjangan 5,56 poin.
j. Tingkat kemantapan jalan: kesenjangan 4,30 poin.

E.4 Perkembangan Kinerja Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2026

Dibandingkan dengan Triwulan I, IKU belum berubah pada Triwulan II dan III. Yang berubah adalah serapan anggaran dan mulai munculnya keluaran fisik, meskipun sebagian besar keluaran konstruksi masih belum sesuai target. Perbandingan ini dibaca sebagai tren, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat.

Tabel A. Perkembangan IKU Triwulan I sampai Triwulan III

Indikator	Target 2026	Tw I	Tw II	Tw III	Keterangan
IKLI (indeks)	53,91	65,70	65,70	65,70	Tidak berubah; basis hitung belum terdokumentasi
Indeks Infrastruktur (SK)	63,33	61,89	61,89	61,89	Tidak berubah; nilai komponen belum tersedia
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	100	100	Stabil pada target
Nilai Implementasi SAKIP	73,04	72	72	72	Nilai resmi tahunan; belum berubah

Tabel B. Realisasi keuangan kumulatif

Posisi	Realisasi Kumulatif (Rp)	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Sumber
Triwulan I	6.604.828.784	10,08%	5,13%	Renja
s.d. Triwulan II	25.700.308.784	39,22%	19,98%	Renja
s.d. Triwulan III	45.007.219.395	68,68%	34,99%	LS (sementara)

Pagu PK Rp65.534.457.578; pagu Renja Rp128.635.240.462. Sumber Triwulan III berbeda dengan Triwulan I dan II, sehingga selisih antarposisi belum sepenuhnya setara.

Tabel C. Perkembangan keluaran program

Program	Keluaran Triwulan I	Perkembangan sampai Triwulan III
Penyelenggaraan Jalan	0 km rekonstruksi; 0 m jembatan; 0 km pemeliharaan rutin	Fisik program 70% (LS); 3 dari 7 jembatan selesai (Monev); 92 paket Pokir PHO; fisik subkegiatan rekonstruksi 45,16%
Pengelolaan SDA	0 km rehabilitasi, peningkatan, dan OP irigasi	Fisik 100%; 15 paket konstruksi selesai (Monev); OP irigasi baru 6,85%
SPAM	0 SR (target 1.000)	SPAM Mandalika 10% (±600 SR, 3 desa); 9 paket SPAM Pokir 100% (Monev)
Air Limbah	147 RT disedot (14,7%); 0 m^3/hari SPALD	Sanitasi reguler 100% di 22 lokasi (Monev); fisik subkegiatan SPALD 11,50%
Penataan Bangunan Gedung	100 dokumen PBG/SLF (83%); 0 dari 1 bangunan strategis	Penataan bangunan gedung 100%; Masjid Tandik 90% (7 September)
Penataan Ruang	162 layanan KKPR (54%); 0 Perda RTRW	256 layanan KKPR kumulatif (Renja); 44 PKKPR dan 75 informasi ruang (Monev); RTRW belum ditetapkan
Pengembangan Jasa Konstruksi	0 orang dilatih (target 50)	Keluaran belum tercatat pada Renja; fisik LS 14%

Keluaran yang sudah terukur pada Triwulan I, yaitu layanan KKPR dan PBG/SLF, berlanjut pada Triwulan III. Keluaran konstruksi yang pada Triwulan I masih nol mulai tampak pada SDA, SPAM Pokir, dan sanitasi reguler. Namun, paket jalan, SPAM Mandalika, dan OP irigasi masih tertinggal.

E.5 Realisasi Anggaran, Kontrak, dan Fisik per Bidang (basis LS, sementara)

Bidang	Anggaran (Paket)	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Keuangan	Fisik	Deviasi Fisik-Keuangan (poin)
Bina Marga	27.011.236.348	25.521.261.000	18.158.608.850	67%	80%	+13
Cipta Karya	15.429.656.160	11.648.575.000	9.161.582.049	59%	70%	+11
Sumber Daya Air	2.450.975.500	2.426.065.000	2.401.818.000	98%	100%	+2
Sekretariat	480.610.050	343.803.853	343.803.853	72%	70%	-2
Total	**45.372.478.058**	**39.939.704.853**	**30.065.812.752**	**66%**	**-**	**-**

Sebesar 88,0% anggaran paket telah dikontrakkan dan 75,3% nilai kontrak telah dibayarkan. Sisa saldo kontrak sebesar Rp9.873.892.101 terkonsentrasi pada Bina Marga (Rp7.362.652.150) dan Cipta Karya (Rp2.486.992.951), yang menjadi beban pengendalian Triwulan IV.

E.6 Efisiensi Anggaran per Program

Program	Pagu PK	Realisasi s.d. Tw III	% thd Pagu PK	Fisik (LS)	Deviasi (poin)
Penunjang	22.940.166.863	16.770.999.983	73,11%	65%	-8,11
Pengelolaan SDA	2.755.824.162	2.439.574.000	88,52%	100%	+11,48
SPAM	4.986.825.000	1.034.756.600	20,75%	30%	+9,25
Air Limbah	2.291.839.610	2.098.400.715	91,56%	70%	-21,56
Penataan Bangunan Gedung	4.601.326.160	3.663.691.799	79,62%	80%	+0,38
Penyelenggaraan Jalan	27.609.777.563	18.786.085.700	68,04%	70%	+1,96
Pengembangan Jasa Konstruksi	33.975.220	5.641.250	16,60%	14%	-2,60
Penataan Ruang	314.723.000	208.069.348	66,11%	43%	-23,11
Drainase; Permukiman; Penataan B&L	0	0	n/a	n/a	n/a
Total	**65.534.457.578**	**45.007.219.395**	**68,68%**	**-**	**-**

Sumber: berkas LS DPUPR 2026 (sementara); Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (Tw I-II); PK 2026 Rev.1. Sisa pagu PK Rp20.527.238.183 (31,32%). Terhadap pagu Renja Rp128.635.240.462, serapan 34,99%.

Terdapat tiga pola. (a) Fisik dan keuangan seimbang pada Penyelenggaraan Jalan, Penataan Bangunan Gedung, dan Jasa Konstruksi. (b) Fisik mendahului keuangan

pada Pengelolaan SDA dan SPAM, yang wajar bila termin belum dibayar, tetapi menambah beban pembayaran pada triwulan penutup. (c) Keuangan mendahului fisik pada Air Limbah dan Penataan Ruang, yang perlu diverifikasi karena berpotensi pembayaran melampaui hasil. Pola (c) belum tentu berarti inefisiensi, bisa juga karena fisik belum diperbarui.

Efisiensi sumber daya manusia dan teknologi informasi belum dapat dinilai karena data jumlah pegawai, beban kerja, dan biaya pengembangan belum tersedia. Penghematan belum dapat dinyatakan sebelum penyebab sisa anggaran diverifikasi.

E.7 Faktor Pendorong dan Penghambat

Pendorong: 89 dari 92 paket pengadaan langsung selesai; 92 paket Pokir PHO; 3 dari 7 paket jembatan selesai; penataan bangunan gedung 100%; sanitasi reguler 100% di 22 lokasi; SPAM Pokir 9 paket 100%; 15 paket konstruksi SDA selesai; pengendalian ruang dan layanan KKPR melampaui target.

Penghambat: paket jembatan yang belum selesai [konfirmasi: laporan menyebut 6 paket, sedangkan Monev mencatat 3 dari 7 selesai atau 4 belum selesai]; 6 paket jembatan berisiko melewati batas kontrak 20 atau 28 Oktober 2026; 5 paket belanja modal menunggu produksi aspal; 5 dari 18 ruas jalan rusak berat; material pemeliharaan belum memenuhi standar mutu; 3 pekerjaan SDA melewati batas 25 September tanpa status; swakelola Rp210 juta dialihkan ke Perubahan; RTRW menunggu lintas sektor; 38 dari 245 permohonan dikembalikan; IPLT belum memiliki dokumen standar teknis; data L2T2 Triwulan III belum dilaporkan.

E.8 Indikator Berisiko dan Strategi Korektif

Strategi korektif disusun untuk indikator berisiko Tinggi dan Kritis serta indikator Sedang yang bergantung pada anggaran besar. Strategi tidak mengubah target; kalibrasi diajukan melalui reviu perencanaan.

No.	Indikator Berisiko	Tingkat Risiko	Strategi Korektif	Penanggung Jawab	Waktu
1	Indeks Infrastruktur (seri SK)	Tinggi	Memperbarui nilai komponen dengan data paket selesai; menetapkan pemilik data tiap komponen; mengonfirmasi seri target	Kasubag Perencanaan dan Keuangan (Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Tw IV 2026; Renja 2027
2	Nilai Implementasi SAKIP	Tinggi	PIC dan checklist pelaporan; verifikasi matriks RTL; menautkan target bidang pada IKU	Kasubag Perencanaan dan Keuangan; Sekretaris Dinas	Tw IV 2026
3	RT akses sanitasi aman	Tinggi	Merekonsiliasi progres fisik SPALD; menyusun dokumen standar teknis IPLT; melaporkan volume L2T2 bulanan	Kabid Cipta Karya (Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.); UPT Air Limbah	Tw IV 2026; Renja 2027
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Sedang	Konfirmasi batas kontrak; jadwal kerja per paket; koordinasi produksi aspal; penanganan ruas rusak berat; uji mutu material	Sekretaris Dinas selaku PJ Bina Marga (Muhamad Sarjan, S.T., M.T.)	Okt-Des 2026
5	Kondisi Irigasi	Sedang	Konfirmasi status 3 pekerjaan; menjadwalkan OP; keputusan teknis swakelola sebelum Perubahan	Kabid Sumber Daya Air (Munawardi, S.T., M.T.)	Okt-Des 2026
6	Akses air minum (SPAM)	Rendah	Evaluasi progres SPAM Mandalika; percepat pemasangan SR; konfirmasi status RISPAM dan pelaporan DAK	Kabid Cipta Karya (Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.)	Okt-Des 2026
7	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Rendah	Dokumen pendukung pembahasan RTRW; standar kelengkapan permohonan; evaluasi penyebab pengembalian	Kabid Penataan Ruang (Lalu Rudi Hermawan, S.T., M.PWK.)	Tw IV 2026
8	Drainase dan Permukiman	Kritis	Usulan program dan target yang terkalibrasi untuk Renja 2027	Bagian Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)	Renja 2027

E.9 Pemanfaatan Hasil Analisis untuk Perencanaan Tahun Berikutnya

Simpangan pagu Renja terhadap PK terbesar terdapat pada Rekonstruksi Jalan (selisih +Rp35,87 miliar atau 160,78%), Pemeliharaan Gedung Strategis (+Rp13,36 miliar atau 290,71%), dan Pengadaan Gedung Kantor (+Rp7,93 miliar atau 218,44%). Target keluaran Renja pada subkegiatan tersebut perlu dikalibrasi terhadap pagu yang ditetapkan. Seluruh implikasi anggaran di bawah ini merupakan usulan, bukan keputusan yang telah disetujui.

F. Tindak Lanjut Triwulan I dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan IV

F.1 Status Tindak Lanjut Triwulan I

Status berikut dinilai dari Laporan Triwulan III. Monev Triwulan III tidak mencatat status tindak lanjut Triwulan II, sehingga status perlu dikonfirmasi dengan notulensi rapat.

No.	Tindak Lanjut Triwulan I	Target	Status	Keterangan
1	Menyelaraskan seri target Indeks Infrastruktur (SK vs PK/Renstra)	Tw II	Sebagian	SK Metodologi (63,33; 74,28) sudah dipakai; seri PK/Renstra masih dicatat sebagai catatan
2	Menyusun dokumen hitung IKLI dan nilai komponen Indeks Infrastruktur Tw I	Tw II	Belum selesai	Dokumen hitung masih diminta (V6); nilai komponen belum tersedia
3	Rekonsiliasi Renja-PK-DPA (simpangan Rp63,10 miliar)	Tw II	Sebagian	Simpangan dianalisis per subkegiatan; rekonsiliasi LS-Renja-SIPD belum selesai (V3, V5)
4	Mengawal pengadaan dan jadwal kontrak (serapan konstruksi hampir nol)	Akhir 2026	Berjalan	Serapan 68,68%, tetapi 6 paket jembatan dan 5 paket aspal berisiko melewati batas kontrak
5	Merinci belanja gedung tanpa keluaran dan dasar pembayarannya	Tw II	Belum selesai	Fisik subkegiatan Pemeliharaan Gedung Strategis 17,41%; rincian komponen belum tersedia
6	Merekonsiliasi angka KKPR (162 vs 299) dan nominal realisasi kecil	Tw II	Belum selesai	Renja 256 layanan kumulatif belum direkonsiliasi dengan angka Monev (V8)
7	Menetapkan pemilik data komponen Konektivitas, Internet, dan Listrik	Akhir 2026 / Renja 2027	Belum selesai	Komponen tersebut masih belum memiliki pemilik data pada PK
8	Menindaklanjuti RTRW/RDTR dan RISPAM yang menunggu lintas sektor	Keputusan di luar DPUPR	Berjalan	RTRW belum ditetapkan; RISPAM belum terkonfirmasi
9	Mereviu target 2026 (irigasi, kemantapan jalan, dan gaji ASN 117)	Renja 2027	Diteruskan	Gaji ASN: target 117 belum sebanding dengan realisasi 500 orang per bulan; diteruskan ke RTL Triwulan IV

F.2 Rencana Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2026

No.	Permasalahan / Temuan	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Posisi data LS belum jelas; LS dan Renja berbeda Rp17,67 miliar; fisik tidak konsisten	Rekonsiliasi LS-Renja-SIPD dan penyeragaman metode fisik	Tw IV 2026 (segera)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	6 paket jembatan dan 3 paket pengadaan langsung belum selesai; batas kontrak 20 atau 28 Oktober	Konfirmasi batas kontrak; jadwal kerja per paket; monitoring mingguan	Oktober 2026 (segera)	Sekretaris Dinas selaku PJ Bina Marga
3	5 paket belanja modal menunggu aspal; 5 ruas rusak berat; material belum standar mutu	Koordinasi produksi aspal; penanganan ruas rusak berat; uji mutu	Oktober-Desember 2026	Sekretaris Dinas selaku PJ Bina Marga
4	3 pekerjaan SDA melewati batas 25 September; OP irigasi 6,85%; swakelola Rp210 juta dialihkan	Konfirmasi status; jadwal OP; keputusan teknis swakelola sebelum Perubahan	Oktober 2026; Perubahan	Kabid Sumber Daya Air
5	SPAM Mandalika 10%; saldo SPAM Rp3,95 miliar; RISPAM dan DAK belum terkonfirmasi	Percepatan pemasangan SR; konfirmasi RISPAM dan pelaporan DAK	Oktober-Desember 2026	Kabid Cipta Karya

No.	Permasalahan / Temuan	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab
6	Keuangan mendahului fisik (SPALD, RTRW); IPLT tanpa dokumen standar	Verifikasi progres sebelum pembayaran; dokumen standar teknis IPLT dan uji baku mutu	Tw IV 2026	Kabid Cipta Karya; Kabid Penataan Ruang
7	RTRW/RDTR menunggu lintas sektor; 38 dari 245 permohonan dikembalikan	Dokumen pendukung; standar kelengkapan permohonan	Perlu keputusan di luar DPUPR	Kabid Penataan Ruang
8	Indikator outcome Triwulan III belum dilaporkan; nilai indeks tidak berubah	Melengkapi nilai outcome dan komponen indeks	Tw IV 2026	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
9	Simpangan Renja terhadap PK; target 2026 yang perlu direviu	Rekonsiliasi pagu; kalibrasi target keluaran	Renja 2027	Kasubag Perencanaan dan Keuangan; Bappeda
10	Matriks RTL tidak dapat diverifikasi (status tindak lanjut 4 Agustus 2026)	Verifikasi ulang matriks RTL dan status tindak lanjut	Tw IV 2026	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Penanggung jawab mengikuti PK 2026. Tenggat resmi ditetapkan oleh pimpinan.

G. Kesimpulan

1. Keempat IKU Triwulan III Tahun 2026 berada pada capaian 97,73% sampai 121,87% terhadap target tahunan. Nilai tidak berubah sejak Triwulan I dan belum mencerminkan kemajuan fisik.
2. Serapan anggaran sementara naik dari 10,08% (Triwulan I) dan 39,22% (Triwulan II) menjadi 68,68% dari pagu PK pada Triwulan III (Rp45,01 miliar dari Rp65,53 miliar). Sebesar 88,0% anggaran paket telah dikontrakkan dan 75,3% nilai kontrak telah dibayarkan. Perbandingan antartriwulan perlu hati-hati karena sumber data Triwulan III berbeda.
3. Indikator yang berisiko tinggi adalah Indeks Infrastruktur, Nilai SAKIP, dan sanitasi aman. Kemantapan Jalan dan Kondisi Irigasi berada pada risiko sedang. Drainase dan Permukiman berstatus kritis karena tidak dianggarkan pada 2026.
4. Enam paket jembatan dan lima paket aspal berisiko melewati batas kontrak pada akhir tahun anggaran.
5. Konsistensi data antara LS, Renja, Monev, dan fisik perlu diperbaiki sebelum evaluasi akhir tahun.

H. Rekomendasi

Rapat merekomendasikan hal-hal berikut. Rekomendasi ini bersifat usulan, dan tenggat serta penanggung jawab resmi ditetapkan oleh pimpinan.

1. Melakukan rekonsiliasi LS, Renja, dan SIPD serta menetapkan satu sumber realisasi terpadu paling lambat Triwulan IV Tahun 2026.
2. Mempercepat penyelesaian paket jembatan, paket aspal, dan pekerjaan SDA yang melewati batas kontrak, dengan pemantauan mingguan.
3. Memverifikasi progres fisik sebelum pembayaran pada Air Limbah dan Penataan Ruang.
4. Mengalibrasi target keluaran dan pagu Renja 2027 terhadap PK atau pagu riil.
5. Memutakhirkan nilai outcome dan komponen indeks Triwulan III dan IV, serta menetapkan target triwulanan per paket.
6. Menutup status tindak lanjut Triwulan I yang masih belum selesai (lihat F.1) dan melaporkannya pada rapat monev bulanan.

I. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Penyusun Laporan,
Ir. Lalu Rahadian, M.Si	Tody Auliya, ST
NIP. 196712311992031117	NIP. 19840609201001016

LAMPIRAN 1
Capaian Indikator Outcome Program (Realisasi Terakhir Triwulan II Tahun 2026)

No.	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Realisasi 2025	Tw II	Capaian	Status
1	Penunjang	Persentase pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai
2	SDA	Persentase kondisi irigasi kab/kota (%)	88,69	95,12	89,53	100,95%	Sangat Tinggi
3	SPAM	Ketahanan air: RT akses air minum layak (%)	95,81	97,09	97,09	101,34%	Sangat Tinggi
4	SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	81,32	80,59	80,59	99,10%	Sangat Tinggi
5	Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,93	88,18	88,18	99,16%	Sangat Tinggi
6	Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	4,47	3,10	3,33	74,50%	Sedang
7	Drainase	Cakupan drainase kondisi baik (%)	21,46	20,15	0,00	-	Belum ada data
8	Permukiman	Cakupan infrastruktur permukiman kondisi baik (%)	100,00	97,00	0,00	-	Belum ada data
9	Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	284,75	284,75	76,00%	Sedang
10	Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	85,91	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
11	Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	0,70	0,70	46,36%	Sangat Rendah
12	Gedung	Bangunan gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
13	Penataan B&L	Penataan bangunan dan lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
14	Jalan	Tingkat kemantapan jalan (%)	76,79	76,88	76,87	100,11%	Sangat Tinggi
15	Jasa Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	21,57	20,90	0,00	-	Belum ada data
16	Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100,00	100,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD. Kolom Triwulan III pada Renja kosong untuk indikator outcome, sehingga nilai Triwulan II dipertahankan dan tidak diperlakukan sebagai capaian Triwulan III.

LAMPIRAN 2
Catatan Validasi dan Konsolidasi Data Triwulan III

No.	Aspek	Temuan Ringkas	Konfirmasi yang Diperlukan
V1	Status data Triwulan III	Berkas LS dibuat 13 Oktober 2026 tanpa tanggal posisi data	Tanggal posisi data LS
V2	Basis rekap bidang vs program	Rekap bidang Rp45.372.478.058 (berbasis paket); rekap program Rp65.534.457.578 (sama dengan PK); selisih Rp20.161.979.520 (antara lain gaji dan belanja operasional)	Penjelasan komponen rekap bidang
V3	LS vs Renja	LS Rp45.007.219.395; Renja s.d. Triwulan III Rp27.332.042.784; selisih terbesar pada Jalan	Rekonsiliasi LS-Renja-SIPD
V4	Fisik subkegiatan vs program	Fisik subkegiatan tidak konsisten dengan fisik program/bidang	Metode pembobotan fisik
V5	Pagu subkegiatan LS vs Renja	Pagu LS sama dengan PK, jauh di bawah Renja	Simpangan Renja-PK tingkat subkegiatan (lihat E.9)
V6	IKU Triwulan III	Keempat IKU identik dengan Triwulan I dan II	Dokumen hitung IKLI dan Indeks Infrastruktur
V7	Seri target Indeks Infrastruktur	SK Metodologi: 63,33 dan 74,28; PK/Renstra: 58,55 dan 69,46	Penetapan SK (SK dipakai)
V8	Layanan ruang	Renja 32 layanan KKPR Triwulan III; Monev 44 PKKPR dan 75 informasi ruang	Rekonsiliasi dengan Bidang Penataan Ruang
V9	Serapan gaji ASN	LS Rp11.930.310.701 (76,92%) hampir sama dengan Renja Semester I	Rincian belanja pegawai per bulan
V10	Progres paket Monev vs LS	Monev: 3 dari 7 jembatan selesai, LS fisik penggantian jembatan 0,00%; SPAM Mandalika Monev 10%, LS 30%	Daftar paket dan progres kontrak
V11	Matriks RTL	Notulensi 6 Oktober 2026 memuat matriks identik dengan Triwulan II	Verifikasi matriks RTL
V12	Target triwulanan	Belum ditetapkan; keluaran dinilai terhadap target tahunan	Target triwulanan per paket